

## **SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby – DODATEK č. 3**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění (dále jen „OZ“ nebo „občanský zákoník“)

**uzavřená se zhotovitelem veřejné zakázky**

### **„Tyršovo koupaliště brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem**

I.

**Město Dvůr Králové nad Labem**

**se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem**

**IČ: 002 77 819**

**DIČ: CZ00277819**

**bankovní spojení: ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem, č. ú. 187589301/0300**

**zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou města**

dále jen „objednatel“

a

**LACUS TECHNOLOGY s.r.o.**

**se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 Říčany**

**IČ: 05617791**

**DIČ: CZ05617791**

**bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú.: 2110448016/2700**

**Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 267434**

**Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Alexandrem Malyrzem, jednatelem**

**Zastoupený ve věcech technických: Ing. Davidem Malechou**

dále jen „zhotovitel“





## II. Preamble

Tento Dodatek č. 3 řeší změnu termínu dokončení díla. Pro aplikaci PUR membrány je stanovena maximální vlhkost podkladu. Proto byl během měsíce října postaven stan pro zakrytí brouzdaliště a ochranu před povětrnostními vlivy. Následně byl stan částečně demontován z důvodu povětrnosti (vichřice 01.11.2017) a opět vztyčen 03.11.2017. Od té doby probíhalo vysychání betonového tělesa. Vzniklá časová ztráta způsobila, že vyschnutí betonu na požadované parametry aplikace PUR membrány před příchodem zimy nebude možné. Zhotovitel by v případě provedení membrány na podklad v rozporu s požadovanými parametry negarantoval záruku za dílo.

**Z výše uvedených důvodů se proto uzavírá tento dodatek č. 3 se změnou termínu dokončení díla na 30.04.2018, tedy změnou odstavce 3 smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0356 a odstavce 3 Dodatku č. 1 této smlouvy o dílo.**

### 3. Termín plnění

2) Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: **30.04.2018**

## III.

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0356 s výjimkou změn které řeší Dodatky č. 1, 2 a 3 zůstávají nezměněny. Tento dodatek č. 3 k SOD č. RISM/DILO-2017/0356, který se stává její nedílnou součástí, je vyhotoven ve třech výtiscích, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

Uzavření tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Dvůr Králové nad Labem dne 23.01.2018 pod č. usnesení R/9/2018.

Město Dvůr Králové nad Labem prohlašuje, že se na podmínky účinnosti tohoto dodatku smlouvy vztahují příslušná ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv MV ČR. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí město Dvůr Králové nad Labem. Druhá smluvní strana bere tyto skutečnosti na vědomí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tento dodatek č. 3 podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jeho obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají jej dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto jej podepisují.

V Říčanech dne 6.3.2018

.....  
za zhotovitele

**Alexandr Malýr, jednatel**

**LACUS** 1  
Lacus technology s.r.o.  
Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jazlovice  
info@lacus.cz, www.lacus.cz  
IČO: 05617791, DIČ: CZ05617791

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28-02-2018

.....  
za objednatele

**Ing. Jan Jarolím, starosta města**

**MĚSTO**  
**Dvůr Králové n. Labem**  
**8**