

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:  
„Rekonstrukce a přístavba čp. 83 na náměstí T. G. Masaryka ve  
Dvoře Králové nad Labem“**

uzavřená dle § 536 a následujících, Obchodního zákoníku v platném znění  
č. objednatele 2010/828 č. zhotovitele

**I.**

**Na základě dohody oprávněných zástupců smluvních stran se mění či doplňuje  
ujednání níže uvedených článků předmětné smlouvy takto:**

**OBJEDNATEL**

Sídlo

: Město Dvůr Králové nad Labem  
: náměstí T. G. Masaryka čp. 38,  
54417 Dvůr Králové nad Labem

zastoupený

ve věcech smluvních

ve věcech technických

: Mgr. Editou Vaňkovou, starostkou města  
: Ing. Radmilou Fiřakovskou, vedoucí odboru RIM  
MěÚ Dvůr Králové nad Labem a pověřenou radou  
města  
Ing. Janem Haasem, referentem odboru RIM MěÚ  
Dvůr Králové nad Labem

IČ

: 277 819

DIČ

: CZ00277819

Bankovní spojení

: ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem

č.účtu

: 223019550/0300

Telefon

: 499318111

**ZHOTOVITEL**

Sídlo

: FATO a.s., člen holdingu FATO

: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený

Ing. Jiřím Fráňou, předsedou představenstva, nebo  
Ing. Josefem Tošovským, místopředsedou předst.

ve věcech smluvních

: Ing. Jan Fráňa

ve věcech technických

: Ing. Lubomír Dobic, Petr Volše

IČ

: 27473295

DIČ

: CZ27473295

Bankovní spojení

: Komerční banka, a.s., Hradec Králové

č.účtu

: 35-4051980297/0100

Telefon

: 495 406 460/1

Adresa k zasilání a fakturaci

: Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové

-10-  
  
FATO a.s., člen holdingu FATO  
Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 274 73 295, DIČ: CZ27473295



## Článek I. Smluvní strany

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.  
Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.

## Článek III. Předmět díla

1. Předmětem díla je kompletní provedení:  
Zhotovení stavby "REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA Č. P. 83 VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM".

Tento projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí, oblast podpory: 2.2. Rozvoj měst.

2. Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován projektovou dokumentací (včetně veškerých souvisejících dokladů) zpracovanou projektantem – projekční kancelář. Ateliér Zídka – Plocek Misík, architektonická kancelář, s. r. o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové (odpovědný projektant Ing. arch. Martin Misík), z data 11/2008, z.č. 3101/030 (projektová dokumentace pro stavební povolení – stupeň PPS) a z data 01/2009, z.č. 3101/040 (projektová dokumentace pro výběrové řízení a realizaci stavby – stupeň PPPS), včetně výkazu výměr, technických podmínek (specifikací) a veškerých ostatních souvisejících dokladů, podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky včetně zadávací dokumentace stavby, stavebními povoleními a ustanoveními této smlouvy o dílo. Tato projektová dokumentace a ostatní dokumenty dle tohoto bodu a bodu č. 3., 4., 5. a 6. článku II. této smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Dále je předmět díla rozšířen o dodatečné stavební práce (Stavební úpravy spojené s provedením chráněné únikové cesty) zadané Výzvou k jednání v JŘBU (včetně PD a výkazu výměr) schválenou v RM pod č. R/584/2012 – 68. Rada Města ze dne 16.06.2010.

V rámci vlastní výzvy k jednání a na základě zápisu z jednání byl dohodnut požadovaný termín na provedení těchto dodatečných stavebních prací v rámci probíhajícího zkušebního provozu, tedy od 06.08.2012 do 30.08.2012.

## Článek V. Cena díla

1. Cena díla byla dohodnuta v souladu s ustanovením zákona č. 526/90 Sb. o cenách, Obchodního zákoníku a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jako "CENA NEJVÝŠE PŘÍPUSTNÁ (MAXIMÁLNÍ)" pro rozsah dle článku III. - předmět díla, a kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

Celková cena předmětu díla se na základě rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce zvyšuje o částku 700 127,80 Kč bez DPH a dále se upravuje o částku za neprovedené práce dle přiloženého soupisu v částce – 23 901,22 bez DPH a nyní činí:

Cena (stávající) bez DPH ....Kč	43,974.312,--
+	700.127,78
=	44,674.439,78
-	23.901,22
<b><u>Cena (nová) bez DPH celkem</u></b>	<b><u>44,650.538,56</u></b>

DPH 19 %..... Kč	94.512,--
DPH 20 %..... Kč	8,695.376,--
+	140.025,70
=	8,929.913,70
-	4.780,24
<b><u>DPH (nové) celkem</u></b>	<b><u>8,925.133,46</u></b>

Cena (nová) celkem včetně DPH Kč **53,575.671,46**

(slovy: padesáttřímilionůpětsetsedmdesátpěšttisícšestsetsedmdesátjedna46/100korunčeských).

## II.


### Veškerá ostatní ujednání předmětné smlouvy se nemění

## III.

1. Zhotovitel (dodavatel) si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Zhotovitel (dodavatel) je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních (stejnopisech), z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 2 má platnost originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku č. 2 dobře znám v celém jeho rozsahu, že Dodatek č. 2 je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je schválena usnesením rady města č. R/586/2012 – 69.  
RM ze dne 01.08.2012.

Ve Dvoře Králové nad Labem  
dne 02.08.2012



Mgr. Edita Vaňková  
starostka města

V Hradci Králové  
dne 02.08.2012



Ing. Josef Tošovský  
místopředseda představenstva

-10-



FATO a.s., člen holdingu FATO  
Dřevořádká 904, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 274 73 295, DIČ: CZ27473295

**Příloha:**

- oceněný výkaz výměr – 7x A4
- soupis neprovedených prací – 1x A



# Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce a přístavba č.p.83, Dvůr Králové n.Labem

Datum: 6.9.2010

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
1	Podhledy v m.č.004+012+013+004 a související práce	33 909,75	0,00	6 782,00	40 691,75	0,00	33 909,75	0,00	0,00	0,00
2	Požární VZT, opláštění SDK a související stav.práce	131 026,29	0,00	26 205,30	157 231,59	0,00	131 026,29	0,00	0,00	0,00
3	Stavební práce související s výměnou dveřních a okenních výplní	535 191,74	0,00	107 038,40	642 230,14	0,00	535 191,74	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>700 127,78</b>	<b>0,00</b>	<b>140 025,70</b>	<b>840 153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>700 127,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a přístavba č.p.83, Dvůr Králové n.Labem

Objekt: Stavební úpravy spojené s provedením CHÚC

Část: Podhledy v m.č.004+012+013+004 a související práce

Část: Podhledy v m.č.004+012+013+004 a související práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód zakázky: 1

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.7.2012

P.C.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 158,61</b>
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>1 213,25</b>
1 014		612421131	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 % 1,5)*0,957*1,5+3*(4,77-1,387) "stěny m.č.009+012+013+částečně m.č.004 (pouze pod novým podhledem)	m2	28,480	42,60	1 213,25
					28,480		
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>2 945,36</b>
2 003		949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	10,000	165,60	1 656,00
3 011		952901111.1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - dotčených místností	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>89,36</b>
4 014		999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,104	859,20	89,36
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>23 751,14</b>
		<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>21 395,01</b>
5 763		763131711	SDK podhled dilatace	m	1,387	295,90	410,41
6 763		763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	1,387	139,21	193,08
7 763		763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 6,1+2*(1,16+2,71)+0,957*1,5+(4,77-1,387)	m	18,659	165,99	3 097,21
					18,659		
8 763		763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	7,219	37,11	267,90
9 763		763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	9,989	65,30	652,28
10 763		763131766	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,5 m	m2	9,989	93,96	938,57
11 763		763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m2	9,989	58,88	588,15
12 763		763132612	Montáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled samostatný požární předěl	m2	7,219	1 009,01	7 284,04
13 763		763132622	Montáž desek tl. 15 mm SDK podhled samostatný požární předěl	m2	7,219	81,50	588,35
14 763		763132623	Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK podhled samostatný požární předěl	m2	7,219	139,00	1 003,44
15 590		590305250	deska protipožární sdk "DF" tl. 15,0 mm 7,219 * 1,1	m2	7,941	96,60	767,10
					7,941		
16 763		763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci 2,77 "m.č. část 004	m2	2,770	487,01	1 349,02
					2,770		
17 590		590305700	podhled kazetový 2,77 * 1,3	m2	3,601	573,10	2 063,73
					3,601		
18 763		763135812.1	Demontáž podhledu sádkartonového 2,64+2,71*1,16+0,957*1,5+2,77 "m.č.009+012+013+část 004	m2	9,989	169,12	1 689,34
					9,989		
19 763		998763301	Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,168	1 224,53	205,72

P.C	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
20 763		998763401	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	208,926	1,42	296,67
		<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>2 356,13</b>
21 784		784453351	Malby směsi PRIMALEX SILIKA	m2	35,699	66,00	2 356,13
			7,219 "stropy m.č.009+012+013		7,219		
			1,5)*0,957*1,5+3*(4,77-1,387) "stěny				
			m.č.009+012+013+částečně m.č.004 (pouze pod novým pohledem)		28,480		
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>6 000,00</b>
		<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>6 000,00</b>
22 R		21-M 01	DMTZ a zpětná montáž osvětlení, související úpravy rozvodu, provizorní zajištění v rozvaděčích, koordinace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
			<u>Celkem</u>				<u>33 909,75</u>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a přístavba č.p.83, Dvůr Králové n.Labem  
 Objekt: Stavební úpravy spojené s provedením CHÚC  
 Část: Požární VZT, opláštění SDK a související stav.práce  
 Část: Požární VZT, opláštění SDK a související stav.práce  
 Objednatel:  
 Zhotovitel:

Kód zakázky: 2  
 JKSO:  
 EČO:  
 Zpracoval:  
 Datum: 19.7.2012

P.C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>20 503,57</b>
		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>1 291,20</b>
1 014		612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2	kus	4,000	322,80	1 291,20
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>19 212,37</b>
2 R		9 01	Provedení 3ks jádrových vývrtů D 185mm se suchým odsáváním, úklidem a likvidací odpadu	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00
3 003		949121112	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	10,000	165,60	1 656,00
4 011		952901111.1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - dotčených místností	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>156,37</b>
5 014		999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	0,182	859,20	156,37
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>32 377,40</b>
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>7 697,48</b>
6 713		713411131	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií drátem do Fe konstrukce 1x	m2	16,500	194,40	3 207,60
7 631		631516710	pás lamelový ORSTECH LSP H tl.40 mm 16,5 * 1,1	m2	18,150	240,00	4 356,00
8 713		998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	75,636	1,77	133,88
		<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>14 761,24</b>
9 763		763164258	SDK obklad kčí tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDF 15	m2	5,600	831,60	4 656,96
10 763		763164358	SDK obklad kčí uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 2xDF 15	m2	10,900	826,80	9 012,12
11 763		998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	136,691	7,99	1 092,16
		<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>9 918,68</b>
12 784		784453351	Malby směsí PRIMALEX SILIKA	m2	150,283	66,00	9 918,68
			<i>malba místností 004 a 012 součástí rozpočtu týkající se podhledů</i>				
			16,5 "SDK obklad VZT potrubí		16,500		
			2,46*2*7,28+3,13*2*7,8+2,46*2*0,569 "stěny chodby 008		87,445		
			3,3*7,28+2,62*7,8+3,3*0,569 "klenby chodby 008		46,338		
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>78 145,32</b>
		<b>24-M</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>78 145,32</b>
13 R		24-M 01	DMTZ+zpětná MTZ vzduchotechnický rozvod - dílenská úprava stávající VZT na protipožární vč.regulace, drobných spoj.materiálu na nový požadavek dle PD	kpl	1,000	78 145,32	78 145,32
			<u>Celkem</u>				<b>131 026,29</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a přístavba č.p.83, Dvůr Králové n.Labem

Objekt: Stavební úpravy spojené s provedením CHÚC

Část: Stavební práce související s výměnou dveřních a okenních výplní

Část: Stavební práce související s výměnou dveřních a okenních výplní

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód zakázky: 3

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 19.7.2012

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>5 512,06</b>
		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>5 512,06</b>
1	011	952901111.1	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - dotčených místností	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
2	013	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC 2,4*0,65*0,3	m3	0,468	795,60	372,34
3	013	967022681	Přísekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	2,400	394,80	947,52
4	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,651	438,00	723,14
5	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,859	16,56	246,07
6	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,651	260,40	429,92
7	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	3,302	29,04	95,89
8	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,651	180,00	297,18
		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>529 679,68</b>
		<b>735</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>10 486,88</b>
9	R	731 01	Přesun registru do dočasného skladu objednatele v přízemí budovy do 20m vzdálenosti	kpl	1,000	300,00	300,00
55	R	731 02	Úprava potrubí k registru v nové poloze u stěny vč.dodávky potrubí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
10	731	735291800	DMTZ a zpětná MTZ konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů	kus	6,000	58,68	352,08
11	731	735411814	Demontáž a zpět MTZ konvektoru stavební délky přes 2150 mm	kus	1,000	1 054,80	1 054,80
12	731	735494811	Vypuštění vody z otopných těles vč.zajištění proti úniku z ostatních větví	m2	1,000	2 400,00	2 400,00
13	731	735494811.1	Napuštění vody do systému vč.odvzdušnění	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
14	731	998731201	Přesun hmot pro kotelný v objektech v do 6 m	%	1,000	1 380,00	1 380,00
		<b>763</b>	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>20 088,60</b>
15	763	763121823.1	Demontáž SDK předsazeného opláštění u okna "1" SDK obklad zakřivené plochy ostění okna "1" (nově vstupní prosklená stěna)	m2	7,000	86,04	602,28
16	R	763 01	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
17	763	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	186,023	7,99	1 486,32
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>461 331,02</b>
18	766	766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných prosklených 2,176*2,4	m2	5,222	548,40	2 863,74
19	766	766111820.1	Přesun demontované truhlářské stěny prosklené v přízemí objektu ve vzd.do 20m	m2	1,000	936,00	936,00
20	766	766123520	Montáž stěn celozasklených v do 3,50 m	m2	5,220	1 201,20	6 270,26

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
21	766	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	m	2,400	60,12	144,29
22	766	766660181	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	5,000	1 089,60	5 448,00
46		766 01	Dílenská úprava dveří typ 24P protipožární atyp.	ks	1,000	39 840,00	39 840,00
47		766 02	Dílenská úprava dveří typ 52L protipožární	ks	1,000	40 080,00	40 080,00
48		766 03	Dílenská úprava dveří typ 61L protipožární	ks	2,000	39 420,00	78 840,00
49		766 04	Dílenská úprava dveří typ 63L protipožární	ks	1,000	42 840,00	42 840,00
50		766 05	Dod.stěny dveřní typ Z1/P atyp.	ks	1,000	92 160,00	92 160,00
51		766 06	Dod.stěny typ Z2	ks	1,000	66 720,00	66 720,00
52		766 07	Dílenská úprava stáv.stěny	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
24	766	766660711	Montáž dveřních křídel 1křídlových dokování závěsů na univerzální zárubeň	kus	7,000	220,80	1 545,60
25	766	766660716	Montáž dveřních křídel samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	6,000	175,20	1 051,20
26	549	549172650.1	samozavírač dveří hydraulický protipožární	kus	5,000	3 520,00	17 600,00
54	549	549172500	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	2 160,00	2 160,00
27	766	766661842	Demontáž dveří - profilovaných listů ze stávající zárubně 5*2*(5)	m	50,000	41,76	2 088,00
28	766	766661845.1	Demontáž kování dveří pro další použití	kus	5,000	180,00	900,00
29	766	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	36,84	184,20
30	766	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných nebo plastových zárubní plochy do 2 m2	m2	13,611	356,40	4 850,96
			0,99*2,7 "52L		2,673		
			2*0,9*2,7 "61L		4,860		
			1,064*2,7 "63L		2,873		
			1,05*2,1+1 "24P		3,205		
45	766	766681821	Demontáž rámu dveří včetně křídel do 2 m2 0,8*2*5	m2	8,000	680,40	5 443,20
44	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	5,000	195,36	976,80
31	766	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	4 579,423	0,74	3 388,77
53	R	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				22 200,00
		767 01	D+M vstupní mříž/žaluzie k VZT	ks	1,000	22 200,00	22 200,00
		771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				11 446,33
32	771	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	1,977	62,10	122,77
33	771	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	5,000	461,25	2 306,25
34	597	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	1,020	1 387,60	1 415,35
			0,927272727272727 * 1,1		1,020		
35	771	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 2,45*0,3	m2	0,735	1 740,31	1 279,13
					0,735		
36	597	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	2,000	1 387,50	2 775,00
			1,81818181818182 * 1,1		2,000		
37	771	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	0,735	60,75	44,65
38	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	0,735	202,48	148,82

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
39 771		771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	0,735	202,48	148,82
40 771		771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	2,500	750,42	1 876,05
41 771		771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	5,000	147,17	735,85
42 771		998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	108,527	5,47	593,64
		<b>784</b>	<b>Dokončovací práce - malby</b>				<b>4 126,85</b>
43 784		784453351	Malby směsí PRIMALEX SILIKA	m2	62,528	66,00	4 126,85
			<i>malba zahrnuje oddělenou CHUC v části m.č.001 - ostatní malby (m.č.008, 009,012 apod.jsou vyčísleny v příslušných vícepracích)</i>				
			2*5,96*2,4		28,608		
			4*5,96		23,840		
			2,88*3,5		10,080		
			<u>Celkem</u>				<u>535 191,74</u>

# SOUPIS NEPROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a přístavba č.p.83, Dvůr Král.n.Labem  
 Objekt: Stavební část

Období: 1.-31.12.2011

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 30.1.2012

Zpracoval:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## HSV Práce a dodávky HSV

3		Svislé a kompletní konstrukce									
20	R	3113218141	Botonová podezdívka oplocení z pohledového betonu	m3	1,617	3 227,46	5 218,80	2,46105	3,980	0,00	0,00
21	R	311351111	Zřízení oboustranného bednění pohledového zdi	m2	12,131	310,77	3 769,95	0,00088	0,011	0,00	0,00
22	R	311351112	Odstranění oboustranného bednění pohledového zdi	m2	12,131	104,07	1 262,47	0,00000	0,000	0,00	0,00
							<b>10 251,22</b>	<b>3,990</b>		<b>0,00</b>	
							<b>10 251,22</b>	<b>3,990</b>		<b>0,00</b>	

## PSV Práce a dodávky PSV

767		Konstrukce zámečnické									
300	R	767 092	Oplocení AXIS viz AR.10 - kompletní provedení včetně kování dle popisu	kus	1,000	13 650,00	13 650,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
							<b>13 650,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	
							<b>13 650,00</b>	<b>0,000</b>		<b>0,00</b>	

Celkem

**23 901,22**      **3,990**      **0,00**

